

Infrastrukturgebäude Reckmätteli

Facts & Figures

- 01.2023 Baubeginn Abbrucharbeiten alte Aarehütte
- 02.2023 Pfahlarbeiten
Das Gebäude musste aufgrund der Bodenbeschaffenheit auf 55 Pfähle gestellt werden
- 06.2023 Beginn der Holzbauarbeiten
Es wurden ca. 400 m² Wandelemente, 1200 m² Dachelemente und 30 m³ Konstruktionsholz verbaut
- 03.2024 Bau der bifazialen PV Anlage als lichtdurchlässiges Vordach mit einer Leistung von 22.4 kWp resp. 23'970 kWh/a
Im Juli 2024 hat die Anlage 3.67 MWh produziert.
- Einbau der grossen Holzfenster, welche auf der Nordseite mit einem Punktglas als Vogelschutz ausgerüstet wurden. Die kleinen Spiegelpunkte sind gut erkennbar. Diese Vogelschutzmassnahme wurde mit der Vogelwarte Sempach entschieden.
- 04.2024 Übergabe an die Crew vom Restaurant RIO
- 05.2024 Eröffnung Restaurant RIO
- 06.2024 Übergabe der Räumlichkeiten an die Vereine
Ab Juni 2024 wurde auch der öffentliche Raum Aareträff für die Vermietung freigegeben. Der Raum eignet sich gut für private Feste oder Sitzungen. Der Raum ist für 60 Personen eingerichtet und verfügt über einen grossen Monitor für Präsentationen.

Das Gebäude weist eine Geschossfläche von 760 m² auf und kostet rund 5.5 Mio CHF
Im März 2020 beschloss der Gemeinderat die Durchführung des Qualität sichernden Verfahrens nach SIA 143 (Studienauftrag), im April 2021 wurde das Siegerprojekt vom Büro Halle 58 Architekten GmbH/Fritschi Beis AG erkoren. Bis zum Baustart im Januar 2023 wurde das Projekt ausgearbeitet und die Kosten ermittelt. Die Bauzeit betrug 18 Monate

31.07.2024/CKU